

Procès-verbal de réception IPE/accumulateur

N° de DRT:

Confirmation des conditions du GRD (installateur responsable ou installateur de l'IPE)

Exploitant de l'installation (propriétaire de l'IPE)					
Société:		Nom:		Prénom:	
Rue:		Nr.:		NPA:	
Tel.:		E-Mail:			

Lieu de l'installation / bâtiment					
Rue:		Nr.:		NPA:	
N° de parcelle:	Maison individ ☐	Immeuble collectif ☐	Artisanat / industrie ☐	Locaux agricoles ☐	

Type d'installation					
☐ Biomasse	☐ Solaire	☐ Hydraulique	☐ Eolien	☐ Stock. d'énergie élect.	☐ Autres:

Mesure					
Compteur d'intro. GRD ☐				Compteur de prod. GRD ☐	
Autoconsommation ☐	RCP ☐	RCP virtuel ☐	CEL ☐	Inter -PV ☐	☐

Données techniques		Fabricant		Type		Nr. série	
Onduleur		Fabricant		Type		Nr. série	
Puiss. DC Totale [kWp]		Puiss. AC Totale [kVA]		Limitat. de la puiss. AC validée des app. à l'injection [kW]			
Limitation de l'injection à 70 % ☐		Flex PV 50% ☐		Régulation sur l'onduleur ☐		Régulation (SGE) ☐	
Tension de raccordement		1x230V ☐		3x400V ☐		Nombre d'onduleurs (pce)	
cos _{réglé} (φ):		☐ Régulation P(U)		☐ Régulation Q(U)		☐ Régulation cosφ = f (P) ☐	

Dispositif de stockage ☐ DC		AC ☐	Puiss. de décharg e [kVA]	kW	Nr. série	
Capac. de stockag e		kWh	Puiss. de décharg e [kVA]	kW		
Alternateur synchrone ☐		☐ Alternateur asynchrone ☐				
Fabricant:		Type		Nr. série		
Puissance nominale AC [kVA]		Tension [V]:		cos(φ):		Nombre [unités]:

Vérifications techniques				
Exigences minimales onduleur selon AES/RR/IPE- NR7 - CH 2025 A+B ☐ ☐ oui				
Protection de réseau (PR) conforme aux prescriptions intégrée dans l'onduleur ☐ PR externe à l'onduleur ☐				
Interrupteur de couplage intégré à l'onduleur ☐ PR externe à l'onduleur ☐ Commande d'urgence > 30 kVA : 60 % 30 % 0 % ☐				
Installations >100kVA Régulation de la puissance réactive ☐ Régulation de la puissance active par paliers de 10 % ☐				
Détection d'îlotage présente ☐ Installations >250kVA Interface I,U,P,Q ☐				
Réenclenchement retardé après coupure en sec.: (entre 60 et 120 sec.) contrôlé ☐ oui				
Interrupteur d'installation côté AC présent et accessible ☐ Le disjoncteur fait office d'interrupteur d'installation ☐				
Installation IPE conforme aux prescriptions de l' ESB: ☐ oui				
Panneaux d'avertissement présents au(CSG) : « Attention installation de réinjection, risque de tension externe » ☐ oui				

Signature de l'employé d'ESB					
DC-Teil	Nom / société:		I-Nr.		
	Rue:	Nr.:	NPA:	Lieu:	
	Réception par:		Date contrôle de réception IPE:		Signature:
	Prénom				
	Nom:				
AC-Teil	Prénom:		N° id:		
	Nom / société:		Nr.:		NPA:
	Réception par:		Date contrôle de réception IPE:		Signature:
	Prénom:				
	Nom:				