

VNB-Abnahmeprotokoll EEA/Speicher

TAG-Nr.:

Bestätigung der Bedingungen des ESB (Verantwortlich Installateur o. Anlagenersteller)

Eigentümer der Anlage					
Firma:		Name:		Vorname:	
Strasse:		Nr.:		PLZ:	
Tel.:		E-Mail:			

Anlagestandort / Gebäude					
Strasse:		Nr.:		PLZ:	
Parzelle-Nr.:		☐ EFH	☐ MFH	☐ Gewerbe /Industrie	☐ Landw.

Anlagenart					
☐ Biomasse	☐ Solar	☐ Wasser	☐ Wind	☐ Energiespeicher	☐ Andere:

Messung					
VNB Einspeise Zähler:	☐	Eigenverbrauch-Nr.:		Produktionzähler-Nr.:	
Eigenverbrauch	☐	ZEV	☐	vZEV	☐
		LEG	☐	Inter PV	☐

Technische Angaben		WR Hersteller:		WR-Typ		WR-Nr1	
Wechselrichter		WR Hersteller		WR-Typ		WR-Nr2	
Totale Nennleistung DC [kWp]				Totale Nennleistung AC WR kVA		S _{max} bewilligt [kVA] am HAK:	
Peak Shaving 70%		☐	Flex PV 50%		☐	Regelung am WR ☐	
Regelung (H)EMS				☐			
Spannungsanschluss WR:		1x230V ☐		3x400V ☐		Anzahl Wechselrichter [Stk.]:	
COS _{eingestellt} (φ):		☐		Regelung P= f (U) ☐		Regelung Q= f (U) ☐	
				Regelung cosφ = f (P) ☐			

Batterie	AC ☐	DC ☐	Energie		kWh	Ladeleistung		kW	Batterie Nr	
						Entladeleistung		kW		
Synchrongenerator		☐		Asynchrongenerator		☐				
Hersteller:				Typ:				Nr.:		
Nennleistung AC [kVA]				Spannung [V]:				cos(φ):		
								Anzahl [Stk.]:		

Technische Überprüfung					
Min. Anforderungen WR; VSE NA/EEA-NE7-CH 2025 TypA+B				vorhanden	☐ ja
Normkonformer NA Schutz im WR ☐ Externer NA Schutz ☐					☐
Kuppelschalter im WR ☐ Extern Ausgeführt ☐				Notfallsteuerung > 30 kVA	60% 30% 0% ☐
Anlage > 100 kVA Blindleistungsregelung ☐				Regulierung der Wirkleistung in 10% Stufen ☐	
Inselerkennung vorhanden ☐				Anlagen > 250 kVA Schnittstelle für I,U,P,Q ☐	
Zuschaltungsverzögerung nach Unterbruch in Sec				(zwischen 60 und 120 sec.)	überprüft ☐ ja
Anlageschalter AC seitig vorhanden und zugänglich ☐				Leitungsschutzschalter dient als Anlageschalter ☐	
EEA Anlage ebtspricht den Vorgaben des ESB					☐ ja
Warnschilder bei HAK "Achtung Rücklieferanlage, Fremdspannungsgefahr" vorhanden:					☐ ja

Ersteller der EEA:				Unterschrift des ESB Mitarbeiter			
DC-Teil	Name/Firma:			I-Nr.			
	Strasse:			Ort:			
	Nr.:			PLZ:			
	Abnahme durch:			Datum Abnahmekontrolle EEA			
	Vorname:			Unterschrift			
AC-Teil	Name/Firma:			I-Nr.:			
	Strasse:			Ort:			
	Nr.:			PLZ:			
	Abnahme durch:			Datum Abnahmekontrolle EEA			
	Vorname:			Unterschrift:			