# Procès-verbal de réception IPE/accumulateu

**N° de DRT:**

## Confirmation des conditions du GRD (installateur responsable ou installateur de l'IPE)

| **Exploitant de l'installation (propriétaire de l'IPE)** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société: | | Nom: | | | | Prénom: | |
| Rue: | | Nr.: | | NPA: | | Lieu: | |
| Tel.: | | E-Mail: | | | | | |

| **Lieu de l'installation / bâtiment** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue: | | Nr.: | | NPA: | | Lieu: | |
| N° de parcelle: | | Maison individ ☐ | Immeuble collectif ☐ | Artisanat / industrie ☐ | Locaux agricoles ☐ | | |

| **Type d'installation** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ Biomasse | ☐ Solaire | ☐ Hydraulique | ☐ Eolien | ☐ Stock. d'énergie élect. | ☐ Autres: | |
| **Mesure** | | | | | | |
| Compteur d'intro. GRD ☐ | Nr d'autoconsommation | | ☐ | Compteur prod. GRD | | |
| Autoconsommation ☐ | RCP ☐ | RCP virtuel ☐ | CEL ☐ | Inter -PV ☐ | | |

| **Données techniques** | Fabricant | | Type | | Nr. série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onduleur | Fabricant | | Type | | Nr. série | |
| Puiss. DC Totale [kWp] | | Puiss. AC Totale [kVA] | | Limitat. de la puiss. AC validée des app. à l'injection [kW] | | |
| Limitation de l'injection à 70 % ☐ | Flex PV 50% ☐ | Régulation sur l'onduleı ☐ | | Régulation (SGE) ☐ | | |
| Tension de raccordement | 1x230V ☐ | 3x400V ☐ | | Nombre d'onduleurs (pce) | | |
| $cos_{réglé}(φ)$: | ☐ | Régulation P(U) ☐ | Régulation Q(U) ☐ | Régulation cosφ = f (P) ☐ | | |

| **Dispositif de stockage** | DC ☐ | AC ☐ | Puiss. de décharge [kVA] | kW | Nr. série | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capac. de stockage | kWh | | Puiss. de décharge [kVA] | kW | | |
| Alternateur synchrone ☐ | | Alternateur asynchrone ☐ | | | | |
| Fabricant: | | Type | | Nr. série | | |
| Puissance nominale AC [kVA] | | Tension [V]: | | cos(φ): | Nombre [unités]: | |

## Vérifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exigences minimales onduleur selon AES/RR/IPE- NR7 - CH 2025 A+B | | existant ☐ | oui |
| Protection de réseau (PR) conforme aux prescriptions intégrée dans l'onduleur ☐ | PR externe à l'onduleur ☐ | | |
| Interrupteur de couplage intégré à l'onduleur ☐ | PR externe à l'onduleur ☐ | Commande d'urgence > 30 kVA : 60 % 30 % 0 % ☐ | |
| Installations >100kVA | Régulation de la puissance réactive ☐ | Régulation de la puissance active par paliers de 10 % ☐ | |
| Détection d'îlotage présente ☐ | Installations >250kVA | Interface I,U,P,Q ☐ | |
| Réenclenchement retardé après coupure en sec.: | (entre 60 et 120 sec.) | contrôlé ☐ | oui |
| Interrupteur d'installation côté AC présent et accessible ☐ | Le disjoncteur fait office d'interrupteur d'installation ☐ | | |
| Installation IPE conforme aux prescriptions de l' ESB: | | ☐ | oui |
| Panneaux d'avertissement présents au( CSG) : « Attention installation de réinjection, risque de tension externe » | | ☐ | oui |

| **Installateur de l'IPE** | | | | | | Signature de l'employé d'ESB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Partie CC** | Nom / société: | | | | | I-Nr. | |
| | Rue: | | Nr.: | NPA: | | Lieu: | |
| | **Réception par:** | Date contrôle de réception IPE: | | | | Signature: | |
| | Prénom | | | | | | |
| | Nom: | | | | | | |
| **Partie CA** | Prénom: | | | | | N° id: | |
| | Nom / société: | | Nr.: | NPA: | | Lieu: | |
| | **Réception par:** | Date contrôle de réception IPE: | | | | Signature: | |
| | Prénom: | | | | | | |
| | Nom: | | | | | | |